

# CONTRAT GLOBAL LOING AMONT

Comité de pilotage du 14 janvier 2016


# BILAN 2015

Première année de mise en œuvre du contrat global


# TEMPS FORTS

- Signature du contrat global le 20 mai 2015

# REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL par type d'activités



# REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL par thématique



# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS assainissement collectif

- Sur 11 actions prévues en 2015 :  
6 initiées / 2 en cours / 1 terminée  
+ 5 autres initiées

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
CC Orée de Puisaye	diagnostic du réseau avec expertise sur la commune de Charny	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
CC Orée de Puisaye	étude de faisabilité pour la mise en place d'un assainissement collectif dans le bourg de Dicy	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
CC Orée de Puisaye	diagnostic du réseau et de la station de Saint-Martin-sur-Ouanne	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Bléneau	diagnostic du réseau et de la station	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Champcevais	diagnostic du réseau et de la station	1	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Champcevais	plan d'épandage	2	initié	élaboration du cahier des charges (MCEA)
commune de Champignelles	diagnostic du réseau et de la station	1	initié	prestataire à recruter par la commune
commune de Fontaines	réhabilitation du réseau et de la station du bourg	1	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Leugny	réhabilitation du réseau et de la station	1	initié	AMO par l'ATD?
commune de Leugny	étude AVP de réhabilitation de la station des Prieurs	3	initié	AMO par l'ATD?
commune de Mézilles	réhabilitation du réseau et de la station	2	terminé	
commune de Rogny-les-Sept-Ecluses	réhabilitation du réseau et de la station	2	en cours	prestataire recruté pour les travaux réseaux
commune de Saint-Fargeau	réhabilitation du réseau	1		réunion programmée le 22 janvier
commune de Saints-en-Puisaye	réhabilitation de la station du Deffand	1		réunion programmée le 10 février
commune de Villeneuve-les-Genêts	étude d'impact des rejets	1	en cours	prestataire recruté
domaine privé Breuil Ambert	diagnostic du réseau et de la station	1	initié	prestataire à recruter

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS assainissement individuel

- Sur 9 actions prévues en 2015 :  
5 en cours / 4 initiées

Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
réhabilitation des installations sur la commune de Bléneau	1	en cours	
réhabilitation des installations sur la commune de Champcevais	1	en cours	
réhabilitation des installations sur la commune de Rogny	1	en cours	
réhabilitation des installations sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Loing	1	en cours	
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Privé	1	en cours	
réhabilitation des installations sur la commune de Chêne-Arnoult	1	initié	demande de subvention à effectuer
réhabilitation des installations sur la commune de Fontenouilles	1	initié	demande de subvention à effectuer
réhabilitation des installations sur la commune de Malicorne	1	initié	demande de subvention à effectuer
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Denis-sur-Ouanne	1	initié	demande de subvention à effectuer

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS industrie et artisanat

- Sur 8 actions prévues en 2015 :  
3 initiées / 2 en cours / 1 abandonnée

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
CCI	diagnostic de sites industriels et proposition de mesures de réduction des rejets polluants	1	abandonné	
CNPA	diagnostic des mécaniciens automobiles et propositions de mesures de réduction des rejets polluants	1	initié	contact CNPA + courrier d'information
FEPF et AESN	diagnostic d'artisans et propositions de mesures de réduction des rejets polluants	1	initié	contact FFB + courrier d'information
propriétaire	étude de l'impact des rejets de sites industriels sur le milieu	2		
propriétaire	mesures de réduction des rejets polluants	1	en cours	travaux chez Gévelot Extrusion
FEPF	étude de l'impact des effluents d'élevages sur le milieu	2	en cours	via les étudiants de l'école d'agro La Salle Beauvais
propriétaire	diagnostic des élevages et propositions de mesures de réduction des rejets polluants	1	initié	courrier d'information
propriétaire	mise aux normes des bâtiments d'élevage	1		



# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS agriculture

- 1 action prévue en cours

Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
étude d'impact des pollutions diffuses et du drainage couplée aux risques d'érosion des sols et de ruissellement avec proposition d'actions	1	en cours	stagiaire à partir de février

- Maitrise d'ouvrage : Fédération des eaux Puisaye-Forterre
- Prestataire : école d'ingénieurs agronomes La Salle Beauvais

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS désherbage

- Sur 8 actions prévues en 2015 :
  - 2 initiées
  - + 1 commune supplémentaire

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
communes, syndicats, associations	plan de desherbage de la voie de chemin de fer touristique	E	initié	plan de financement et portage par le SIVU
commune de Saint-Fargeau	plan de desherbage communal	1		
commune de Dracy	plan de desherbage communal	1	initié	groupement de commande CCCP
commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye	plan de desherbage communal	1		
commune de Champignelles	plan de desherbage communal	1		
commune de Saint-Privé	plan de desherbage communal	1		
commune de Bléneau	plan de desherbage communal	1	initié	groupement de commande CCCP
commune de Leugny	plan de desherbage communal	1		

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS baignade

- 1 action prévue initiée

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
commune de Saint-Fargeau	profil de baignade	1	initié	réunion le 22 janvier

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS morphologie des berges et du lit mineur

- Sur 5 actions prévues en 2015 :  
3 en cours / 2 reportés

Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
campagne de terrain annuelle	1	en cours	édition des cartes 2015
aménagement d'abreuvoirs, de passages à gué et pose de clôtures	1	en cours	travaux réalisés par l'association d'insertion Emeraude
gestion de la végétation, entretien des berges et diversification des écoulements	1	en cours	travaux réalisés par l'association d'insertion Emeraude
plantation en berges	1	reporté	
renaturation et mise en valeur de la traversée du bourg de Champignelles	1	reporté	

sous maîtrise d'ouvrage de la Fédération des eaux Puisaye-Forterre

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS

## continuité écologique

- 1 action prévue en 2015 initiée
  - + 1 autre initiée
  - + 4 autres projets initiés

Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
étude AVP d'aménagement sur 20 ensembles d'ouvrages de Rogny à St-Martin-des-Chps	1	initié	accord des propriétaires
étude AVP d'aménagement sur 2 moulins, 2 étangs et 5 passages busés de St-Fargeau à Ste-Colombe-sur-Loing	1	initié	accord des propriétaires

sous maîtrise d'ouvrage de la Fédération des eaux Puisaye-Forterre

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS zones humides et plans d'eau

- Sur 3 actions prévues en 2015 :  
2 en cours

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
CENB	recensement et caractérisation des zones humides	1	en cours	restitution de la phase 1
collectivité	acquisition foncière de zones humides	2		
FEPF	restauration de la roselière en amont de l'étang de Moutiers	E	en cours	

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS captages pour l'alimentation en eau potable

- Sur 10 actions prévues en 2015 :  
3 initiées / 1 en cours

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
SIAEP Bléneau	schéma directeur d'alimentation en eau potable	1	initié	
SIAEP Bléneau	étude de l'aire d'alimentation du captage "Source du Materoy" à Saint-Privé et définition d'un programme d'actions	1	en cours	
SIAEP Charny	schéma directeur d'alimentation en eau potable	1		
SIAEP Charny	étude de l'aire d'alimentation du captage "Fontaine Saint Roch" à Champignelles et définition d'un programme d'actions	1		
SIAEP Charny	étude de l'aire d'alimentation du captage "Forage de Péruseau" à Charny	1		
SIAEP Charny	étude de l'aire d'alimentation du captage "Fontaine de Sarennes" à Tannerre-en-Puisaye	2		
SIAEP, commune	acquisition foncière en périmètre de protection de captage	2		
commune de Saint-Fargeau	révision des périmètres de protection des captages "Source du Moulin Fleury" et "Forages des Prés Saint-Maurice"	1	initié	prestataire en cours de recrutement
SIAEP Toucy	révision du périmètre de protection du captage "Forage du Champ de la Fontaine Minards" à Dracy	1	initié	prévu dans l'étude AAC
SIAEP Forterre / Toucy	révision du périmètre de protection du captage "Forage du Gué de Leugny"	2		

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS développement des connaissances

- Sur 6 actions prévues en 2015 :  
5 en cours

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
AESN	mise en place de station de mesures et suivi	1	en cours	
CD Yonne	mesures sur les stations de suivi des masses d'eau	2	en cours	
Fédération de pêche	mesures d'évaluation du potentiel des masses d'eau (thermie, pêche)	2	en cours	
SHNA	suivi de la population d'écrevisses à pieds blancs	1		
FEPP	mesures pour l'évaluation et la valorisation des actions (physico-chimie, biologie)	1	en cours	restitution de la première année
FEPP	mesures de caractérisation hydrologique (débit)	3	en cours	



# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS communication

- Sur 8 actions prévues en 2015 :
  - 2 terminées
  - + création d'un site internet [www.fepf-regieriviere.fr](http://www.fepf-regieriviere.fr)

Type d'action	Priorité	Avancement
réédition du guide du PNR Morvan sur les systèmes d'abreuvement du bétail	1	terminé
plaquettes d'information thématique sur les enjeux du territoire (zones humides, bocage, plans d'eau, continuité écologique, substances dangereuses...)	2	
lettre d'information annuelle sur les actions du contrat à destination du grand public	1	
journée d'information thématique ou multithématique à destination d'un public ciblé	2	
intervention en milieu scolaire	3	
réflexion concertée sur l'entretien des cours d'eau par les riverains	1	
réflexion concertée sur la valorisation du bois de coupe de la ripisylve	2	
réflexion concertée sur l'intégration des enjeux liés à l'eau dans les documents d'urbanisme	1	terminé

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS animation

- Sur 3 actions prévues en 2015 :  
3 en cours

Type d'action	Priorité	Avancement
poste d'animateur coordinateur du contrat	1	en cours
frais de fonctionnement de la cellule d'animation	1	en cours
convention d'assistance technique IER	1	en cours

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS

## synthèse 2015

○ Sur 74 actions prévues :

près de 2/3 engagées

1 497 280 € dépensé sur  
2 925 300 € inscrit

THEMATIQUE	initié	en cours	terminé	reporté	abandonné	total
<b>Volet réduction des pollutions (38)</b>						
pollution ponctuelle domestique (11)	6	2	1			9
pollution diffuse d'origine domestique (9)	4	5				9
pollutions industrielle et artisanale (8)	3	2		1		6
pollution diffuse d'origine agricole (1)		1				1
pollution phytosanitaire en zone non agricole (8)	2					2
pollutions multiples (1)	1					1
<b>Volet restauration des milieux (9)</b>						
qualité structurelle du lit mineur et des berges (5)		3		2		5
continuité hydro-écologique (1)		1				1
gestion des zones humides et des plans d'eau (3)		2				2
<b>Volet préservation de la ressource (10)</b>						
eau potable (10)	3	1				4
<b>Volet développement concerté</b>						
acquisition de connaissances (6)		5				5
communication (8)			2			2
animation (3)		3				3
<b>total</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

# PREVISIONNEL 2016

Deuxième année de mise en œuvre du contrat global

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS assainissement collectif

- 16 actions prévues en 2016 :  
7 initiées

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
CC Orée de Puisaye	diagnostic du réseau avec expertise sur la commune de Charny	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
CC Orée de Puisaye	réhabilitation de la station de Villefranche	2		
CC Orée de Puisaye	diagnostic du réseau et de la station de Saint-Martin-sur-Ouanne	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Bléneau	diagnostic du réseau et de la station	2	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Champcevais	réhabilitation de la station	1		
commune de Champignelles	réhabilitation du prétraitement et de la filière boue	1		
commune de Fontaines	réhabilitation du réseau et de la station du bourg	1	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Leugny	réhabilitation du réseau et de la station	1	initié	élaboration du cahier des charges (ATD)
commune de Saint-Fargeau	diagnostic du réseau et de la station du Bourdon	1		
commune de Saint-Privé	diagnostic du réseau	2	initié	sans nouvelle
commune de Saint-Sauveur	réhabilitation du prétraitement et de la filière boues ou de l'intégr	2	initié	sans nouvelle
commune de Saints-en-Puisaye	réhabilitation de la station du Deffand	1		rdv programmé
commune de Tannerre-en-Puisaye	diagnostic du réseau et de la station	2		rdv programmé
commune de Villeneuve-les-Genêts	réhabilitation de la station	1		
domaine privé Breuil Ambert	réhabilitation du réseau et de la station	1		
SIA Levis-Fontenoy	diagnostic du réseau et de la station	2		rdv programmé

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS assainissement individuel

- 12 actions prévues en 2016 :
  - poursuite des actions de 2015
  - + 4 nouvelles communes

Type d'action	Priorité	Avancement
réhabilitation des installations sur la commune de Bléneau	1	en cours
réhabilitation des installations sur la commune de Rogny	1	en cours
réhabilitation des installations sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Loing	1	en cours
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Privé	1	en cours
réhabilitation des installations sur la commune de Chêne-Arnoult	1	initié
réhabilitation des installations sur la commune de Fontaines	1	
réhabilitation des installations sur la commune de Fontenouilles	1	initié
réhabilitation des installations sur la commune de Malicorne	1	initié
réhabilitation des installations sur la commune de Saint-Denis-sur-Ouanne	1	initié
réhabilitation des installations sur la commune de Saints-en-Puisaye	2	
réhabilitation des installations sur la commune de Toucy	2	
réhabilitation des installations sur la commune de Villiers-Saint-Benoit	2	

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS industrie et artisanat

- 8 actions prévues en 2016 :  
poursuite des actions 2015

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
CCI	diagnostic de sites industriels et proposition de mesures de réduction des rejets polluants	1	abandonné	
CNPA	diagnostic des mécaniciens automobiles et propositions de mesures de réduction des rejets polluants	1	initié	contact CNPA + courrier d'information
FEPF et AESN	diagnostic d'artisans et propositions de mesures de réduction des rejets polluants	1	initié	contact FFB + courrier d'information
propriétaire	étude de l'impact des rejets de sites industriels sur le milieu	2		
propriétaire	mesures de réduction des rejets polluants	1	en cours	travaux chez Gévelot Extrusion
FEPF	étude de l'impact des effluents d'élevages sur le milieu	2	en cours	via les étudiants de l'école d'agro La Salle Beauvais
propriétaire	diagnostic des élevages et propositions de mesures de réduction des rejets polluants	1	initié	courrier d'information
propriétaire	mise aux normes des bâtiments d'élevage	1		

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS agriculture

- 1 action prévue en 2016 :  
poursuite de l'action débutée en 2015

Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
étude d'impact des pollutions diffuses et du drainage couplée aux risques d'érosion des sols et de ruissellement avec proposition d'actions	1	en cours	stagiaire à partir de février



# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS désherbage

- 7 actions prévues en 2016 :

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement
commune de Lalande	plan de desherbage communal	2	
commune de Fontenoy	plan de desherbage communal	2	
commune de Moutiers-en-Puisaye	plan de desherbage communal	2	
commune de Charny	plan de desherbage communal	2	
commune de Saint-Martin-sur-Ouanne	plan de desherbage communal	2	
commune de Villiers-Saint-Benoit	plan de desherbage communal	2	
CC, communes, syndicats, associations	mise en œuvre des actions prescrites dans les plans de désherbage (dont acquisition de matériels)	1	

> **QUESTIONNEMENT** : avec quels moyens relancer les communes ?

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS morphologie des berges et du lit mineur

- 7 actions prévues en 2016 :  
3 initiées / 2 reportées

Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
campagne de terrain annuelle	1		
aménagement d'abreuvoirs, de passages à gué et pose de clôtures	1	initié	sélection des projets
gestion de la végétation, entretien des berges et diversification des écosystèmes	1	initié	édition des cartes
plantation en berges	1		
renaturation et mise en valeur de la traversée du bourg de Champignelles	1	reporté	
renaturation de la traversée du bourg de Saint-Fargeau	E	initié	intégré à l'étude de la continuité écologique
étude AVP de renaturation de la confluence avec l'Ouanne	2	reporté	

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS

## continuité écologique

### ○ 3 actions prévues en 2016 :

marché d'étude de la continuité écologique prévu en février concernant

> le bourg de Saint-Fargeau sur le ruisseau du Bourdon

> des moulins sur le Loing

> le bourg de Mézilles et le moulin Rouge à Saint-Martin-sur-Ouanne sur le Branlin

> le moulin de Barnaud à Toucy et le château de Dracy sur l'Ouanne

Type d'action	Priorité	Avancement
étude AVP d'aménagement sur 2 moulins, 2 étangs et 5 passages busés de St-Fargeau à Ste-Colombe-sur-Loing	1	initié
étude AVP d'aménagement sur 1 buse et 1 radier	2	
aménagement d'ouvrages hydrauliques	1	

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS zones humides et plans d'eau

- 4 actions prévues en 2016 :

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité
CENB	recensement et caractérisation des zones humides	1
FEPF	définition de plan de gestion de zones humides	2
collectivité	acquisition foncière de zones humides	2
FEPF, propriétaire	aménagement et mise en valeur de la vallée de l'Ouanne en amont de Toucy	2

+ 1 action prévue en 2017 : stage sur l'identification et la caractérisation des étangs en Puisaye

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS captages pour l'alimentation en eau potable

○ 9 actions prévues en 2016 :

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement
communes de St-Martin-des-Chps, St-Fargeau, Moutiers, St-Sauveur	schéma directeur d'alimentation en eau potable	1	
SIAEP Bléneau	étude de l'aire d'alimentation du captage "Source du Materoy" à Saint-Privé et définition d'un programme d'actions	1	en cours
SIAEP Charny	étude de l'aire d'alimentation du captage "Fontaine Saint Roch" à Champignelles et définition d'un programme d'actions	1	
SIAEP Charny	étude de l'aire d'alimentation du captage "Forage de Péruseau" à Charny	1	
SIAEP Toucy	mise en œuvre du programme d'actions des captages "Sources des Minards" et "Fontaine Creuse" à Dracy	1	reporté
SIAEP, commune	acquisition foncière en périmètre de protection de captage	2	
commune de Moutiers-en-Puisaye	révision du périmètre de protection des captages "Source de Juin"	2	
SIAEP Charny	réhabilitation de l'installation du captage "Fontaine de Sarennes" à Tannerre-en-Puisaye	2	reporté
SIAEP Charny	réhabilitation de l'installation du captage "Forage de Péruseau" à Charny	2	reporté

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS développement des connaissances

○ 8 actions prévues en 2016 :

Maitre d'ouvrage	Type d'action	Priorité	Avancement	Détail
CD Yonne	mesures sur les stations de suivi des masses d'eau	2	initié	réunion le 11 février
FEPF	mesures de caractérisation hydrologique (débit)	3	initié	réunion le 11 février
Fédération de pêche	mesures d'évaluation du potentiel des masses d'eau (thermie, pêche)	2		réunion le 11 février
SHNA	suiti de la population d'écrevisses à pieds blancs	1		
FEPF	étude des espèces patrimoniales et définition de plans de gestion	2	reporté	
FEPF	étude de bassin de l'Agréau	2		
FEPF	mesures pour l'évaluation et la valorisation des actions (physico-chimie, biologie)	1	initié	réunion le 11 février

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS communication

- 10 actions prévues en 2016 :

Type d'action	Priorité
réédition du guide de l'IER pour l'entretien des berges à destination des riverains	2
plaquettes d'information thématique sur les enjeux du territoire (zones humides, bocage, plans d'eau, continuité écologique, substances dangereuses...)	2
lettre d'information annuelle sur les actions du contrat à destination du grand public	1
panneau d'information sur les sites réhabilités, aménagés ou mis en valeur	1
journée d'information thématique ou multithématique à destination d'un public ciblé	2
classe d'eau à destination des non scolaires (élus, professionnels)	2
intervention en milieu scolaire	3
réflexion concertée sur l'entretien des cours d'eau par les riverains	1
réflexion concertée sur la valorisation du bois de coupe de la ripisylve	2
réflexion concertée sur l'intégration des enjeux liés à l'eau dans les documents d'urbanisme	1

# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS animation

- 3 actions prévues en 2016 :  
renouvellement des actions de 2015

Type d'action	Priorité	Avancement
poste d'animateur coordinateur du contrat	1	en cours
frais de fonctionnement de la cellule d'animation	1	en cours
convention d'assistance technique IER	1	en cours



# AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ACTIONS perspectives 2016

- 88 actions prévues pour un montant total de 4 322 600 €
- Nécessité d'un soutien technique pour optimiser le temps de travail
  - > journée hebdomadaire de travail avec l'IER
- Nécessité d'un soutien des élus de la Fédération des eaux Puisaye-Forterre pour porter les actions du contrat global auprès des élus des collectivités
  - > réunion mensuelle d'avancement avec les élus de la FEPP